

BE GRAND

Fecha de Inicio: 10/02/2025
Fecha de Elab: 12/01/2026
Emisión N° 1 PRELIMINAR
No. Partidas 9



AVANCE FISICO POR ACTIVIDADES

AVANCE REAL
AVANCE PROGRAMADO

16/02/2026
60.76%
62.63%

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	ACUMULADO	%	AVANCE		ACUMULADO
EXCAVACION							
Excavación, carga y retiro de material limpio tipo II, zona cubo de excavacion y rampa producto de la excavación a disposición del contratista, el precio incluye abundamiento, combustible, operación, equipo y herramienta. Volumen considerado con el 30% de abundamiento.	M3	98,311	61,972.00	63.04%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			51,611.00	52.50%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
EXCAVACIÓN ROCA							
Excavación por medios mecánicos en material tipo III (roca basáltica poco fracturada) en cubo de excavacion,cisterna y zapata aisladas, el precio incluye corte de bermas, habilitación plataformas, movimientos de rampa, abundamiento, mano de obra, equipo y herramienta. Volumen considerado con el 41% de abundamiento.	M3	13,160.00	8,468.40	64.35%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			9,712.07	73.80%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
PERFILES DE REFUERZO							
Colocación y colado de perfiles de refuerzo con relleno fluido	PZA	24.00	24.00	100.00%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			24.00	100.00%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
PERFORACIÓN							
Suministro y colocación de anclas de tensión, alojada en un barreno de 4" y embebidas con lechada agua-cemento, inyectadas a una presión controlada, incluye: perforación en terreno tipo II, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	516.00	439.00	85.08%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			437.00	84.69%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
TENSADO DE ANCLAS							
Suministro y colocación de anclas de tensión, alojada en un barreno de 4" y embebidas con lechada agua-cemento, inyectadas a una presión controlada, incluye: perforación en terreno tipo II, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	516.00	427.00	82.75%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			423.00	81.98%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
TALUDES DE TRANSICION.							
Suministro de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2, T.M.A. 10 mm y revenimiento de 12 CM Y 07 CMS DE ESPESOR. Para proteccion de talud de espesor promedio de 12 cm,el precio incluye: doble malla electrosoldada 6x6-10/10, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	3,515.00	3,050.42	86.78%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			2,902.56	82.58%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
LANZADO DE MURO							
Acabado semipilado de manera manual en superficie de concreto lanzado, el precio incluye mano de obra,equipo y herramienta	M2	2,141	1,748.77	81.67%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			1,527.25	71.33%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
ZAPATA CORRIDA							
Suministro de concreto premezclado f'c=350 kg/cm2, T.M.A. 10 mm y revenimiento de 10 cm. el precio incluye sobreconsumos y desperdicios.	M2	212.85	-	0.00%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			-	0.00%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO
ZAPATA AISLADA.							
Suministro de concreto premezclado f'c=350 kg/cm2, T.M.A. 10 mm y revenimiento de 10 cm. el precio incluye sobreconsumos y desperdicios.	M2	109.25	-	0.00%	AVANCE PROGRAMA	AVANCE PROGRAMADO	
					PROGRAMADO ACUMULADO		
			-	0.00%	AVANCE REAL	AVANCE REAL	REAL ACUMULADO